

Infopunkt

Kiiu mõisa ehituse lõpetamisest

Mais 2018 kolis vallavalitsus renoveeritud Kiiu mõisa. Üleval olid erimeelsused tööde teostaja EVIKO AS-iga akteeritud tööde kvaliteedi, nimistu ja mahu osas.

8.augustil 2018 arutas vallavalitsus infot vallavanema, vallavalitsuse liikme Heino Junolaineni, ja EVIKO juhi Kaimo Seppa kohtumisest. Lepiti kokku, et püütakse leida kompromiss. EVIKO ootab osalist rahalist kompensatsiooni ja Kuusalu Vallavalitsus tööde valmimist. Vallavalitsuses otsustati: jätkata läbirääkimisi kompromissi saavutamiseks.

Pikkade ja mitmekülgsete läbirääkimiste tulemusena on jõutud EVIKO juhtide ja vallavalitsuse vahel kokkuleppe seisukohtadeni:

- Vallavalitsus tasub 60% arvest nr 18003 kohe peale kokkuleppe allkirjastamist;
- EVIKO teostab 15.10-ks balustraadide paigaldamise ja viimistlemise;
- Vallavalitsus tasub peale üleandmise-vastuvõtmise akti allkirjastamist arve summas 13 359 eurot (lisandub käibemaks);
- EVIKO teostab hiljemalt 30.10.2018.a. alljärgnevad garantiitööd:
 - Tuulekoda, lae viimistlus parandada;
 - Vallavanema tuba, laepaneelides olevad vee-eralduse avad sulgeda ja viimistleda;
 - Arhiiv, lahtine krohv parandada;
 - Sotsiaal, laepaneelides olevad vee-eralduse avad sulgeda ja viimistleda;
 - Saal, laepaneelides olevad vee-eralduse avad sulgeda ja viimistleda;
 - Saali juures köök, seinaviimistlus parandada, laeviimistlus parandada;
 - II korruse köök, seinaviimistlus parandada;
 - II korruse arhiiv, seinaviimistlus parandada;
 - Mõisa esine plats kõva kattega silendada ja
 - trepi betoon lihvida.
- Vallavalitsus tasub peale üleandmise-vastuvõtmise akti allkirjastamist 40% arvest nr 18003 ja
- tasub kõigi muude tehtud ja EVIKO hinnangul eraldi tasumist vajavate tööde eest reservfondist 60.000€(sh käibemaks) ning esitab kreditarve summale 3379,09 eurot.

Monika Salu
vallavanem